


DOCUMENTO ..INFORME: 01. Informe Travesías Badajoz a Corte de Peleas y Campomaioir	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 4IMQK-9H83Q-0VOOG Página 1 de 3	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- J. SERV. INFRAESTRUCTURAS de Diputación de Badajoz.Firmado 20/01/2021 14:42	ESTADO FIRMADO 20/01/2021 14:42



ÁREA DE FOMENTO
Servicio de Infraestructuras
c/ Felipe Checa 23
06071 Badajoz
+34 924 21 24 00
serviciocarreteras@dip-badajoz.es

Durante el año 2017 se redactaron proyectos de Refuerzo y Saneamiento en las travesías de las Carreteras Provinciales **BA-020, Badajoz a Campomaioir** y **BA-022, Badajoz a Villalba de los Barros** a su paso por la localidad de Badajoz, incluida la señalización horizontal correspondiente, ambas actuaciones proyectadas se ejecutaron acorde a criterios de técnicos responsables en la materia tanto de la Diputación de Badajoz como del Ayuntamiento de Badajoz.

En el año 2018 se procedió a la contratación de ambas actuaciones por el Servicio de Infraestructuras y con fecha 31 enero 2019 fueron recepcionadas las obra "Saneamiento y Mejora de Pavimento en la C.P. BA-020, Badajoz a Campomaioir" y "Saneamiento y Mejora de Pavimento en la C.P. BA-022, Badajoz a Villalba de los Barros".

Las obras objeto del proyecto de "Saneamiento y Mejora del Pavimento en la C.P BA-020, Badajoz a Campomaioir a su paso por Badajoz", incluyeron:

- Fresado de una franja de 1 m de anchura junto al bordillo a ambos lados de la calle y refuerzo del pavimento con una capa de mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso AC16 surf B 50/70 de 5 cm de espesor y ancho variable, previo riego de adherencia. Todo esto con una medición de aproximadamente 26.390 m² de fresado y 3.163,43 Tn de mezcla bituminosa .
- Ejecución de 4 pasos de peatones elevados con mezcla bituminosa, señalizándose con pintura termoplástica, y colocando la señalización vertical correspondiente según normativa. Además de la instalación de hitos captafaros en el inicio del paso para mayor visibilidad nocturna del mismo y la colocación 200,00 m² de bandas transversales de alerta.
 - Pintura de las líneas de eje y bordes de 10 cm de anchura, sumando un total de 7.800,00 ml.
 - Por último, colocar a cota de pavimento de calzada todas las tapas de pozos, arquetas e imbornales.

Aplicando a las mediciones y cubriciones los precios definidos en el Cuadro de Precios nº 1, cifrando los Gastos Generales de Estructura en un 19%, como suma de un 13% en concepto de Gastos Generales de la Empresa y un 6% de Beneficio Industrial del Contratista y, considerando el 21% de Impuesto sobre el Valor Añadido, el presupuesto fue:


Presupuesto de Ejecución Material	169.574,23.- €
Presupuesto de Base de Licitación i/I.V.A.	244.169,93.- €

Una vez finalizadas las actuaciones de "Saneamiento y Mejora de Pavimento en la C.P. BA-020 Badajoz a Campomaioir", las mediciones finales de obra proyectadas y las realmente ejecutadas prácticamente coinciden, aunque existen diferencias insustanciales una vez realizada de la medición final de la obra. Siendo éstas las siguientes:

- 3.327,41 tn. mezcla bituminosa AC 16 surf B50/70 S extendida.
- 26.390,00 m². superficie de fresado.
- 7.800,00 ml. marca vial de 10 cm. de anchura.



DOCUMENTO .INFORME: 01. Informe Travesías Badajoz a Corte de Peleas y Campomaior	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 4IMQK-9H83Q-0VOOG Página 2 de 3	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- J. SERV. INFRAESTRUCTURAS de Diputación de Badajoz.Firmado 20/01/2021 14:42	ESTADO FIRMADO 20/01/2021 14:42



ÁREA DE FOMENTO
Servicio de Infraestructuras
c/ Felipe Checa 23
06071 Badajoz
+34 924 21 24 00
serviciocarreteras@dip-badajoz.es

- 3 ud. pasos de peatones elevados.
- 200 m². bandas transversales de alerta.

El presupuesto de la actuación incluido I.V.A. fue de 258.977,16 euros debido a la ejecución de más unidades de algunas partidas respecto a las presupuestadas inicialmente.

Las obras objeto del proyecto de "Saneamiento y Mejora del Pavimento en la C.P BA-022, Badajoz a Villalba de los Barros a su paso por Badajoz", incluyeron:

- Fresado de una franja de 1 m de anchura junto al bordillo a ambos lados de la calle y refuerzo del pavimento con una capa de mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso AC16 surf B 50/70 de 5 cm de espesor y ancho variable, previo riego de adherencia. Todo esto con una medición de aproximadamente 19.450,00 m² de fresado y 3.257,78 Tn de mezcla bituminosa .
- Ejecución de 4 pasos de peatones elevados con mezcla bituminosa, señalizándose con pintura termoplástica, y colocando la señalización vertical correspondiente según normativa. Además de la instalación de hitos captafaros en el inicio del paso para mayor visibilidad nocturna del mismo.
- Pintura de las líneas de eje y bordes de 10 cm de anchura, sumando un total de 6.000,00 ml.
- Por último, colocar a cota de pavimento de calzada todas las tapas de pozos, arquetas e imbornales.

Aplicando a las mediciones y cubriciones los precios definidos en el Cuadro de Precios nº 1, cifrando los Gastos Generales de Estructura en un 19%, como suma de un 13% en concepto de Gastos Generales de la Empresa y un 6% de Beneficio Industrial del Contratista y, considerando el 21% de Impuesto sobre el Valor Añadido, el presupuesto fue:

Presupuesto de Ejecución Material	159.511,82.- €
Presupuesto de Base de Licitación i/IVA.....	225.361,37.- €


Una vez finalizadas las actuaciones de "Saneamiento y Mejora de Pavimento en la C.P. BA-022 Badajoz a Villalba de los Barros", las mediciones finales de obra proyectadas con las realmente ejecutadas prácticamente coinciden, aunque existen diferencias insustanciales una vez realizada la medición final de la obra. Siendo éstas las siguientes:

- 3.847,60 tn de mezcla bituminosa AC 16 surf 50/70 S extendida.
- 13.608,00 m². superficie de fresado.
- 8.250,00 ml. marca vial de 10 cm. de anchura.
- 4 ud. pasos peatones de elevados.
- 35,00 m². bandas transversales de alerta.

El presupuesto de la actuación incluido I.V.A. fue de 259.666,46 euros debido a la ejecución de más unidades de algunas partidas respecto a las presupuestadas inicialmente.



DOCUMENTO .INFORME: 01. Informe Travesías Badajoz a Corte de Peleas y Campomaior	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 4IMQK-9H83Q-0VOOG Página 3 de 3	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- J. SERV. INFRAESTRUCTURAS de Diputación de Badajoz.Firmado 20/01/2021 14:42	ESTADO FIRMADO 20/01/2021 14:42



ÁREA DE FOMENTO
Servicio de Infraestructuras
c/ Felipe Checa 23
06071 Badajoz
+34 924 21 24 00
serviciocarreteras@dip-badajoz.es

Las obras realizadas en las travesías de las carreteras *BA-020, Badajoz a Campomaior y C.P. BA-022, Badajoz a Villalba de los Barros* se han ejecutado ajustándose a los criterios de proyecto y a los pliegos de prescripciones técnicas particulares. Una vez finalizadas ambas obras cumplen los condicionantes de proyecto para poder ser recibidas sin ningún tipo de reparo, como certifican los Directores de Obra en las correspondientes Actas de Recepción de 31 de enero 2019.

Se adjuntan Actas de Recepción de las obras "*Saneo y Mejora de Pavimento en la C.P. BA-020, Badajoz a Campomaior*" y "*Saneo y Mejora de Pavimento en la C.P. BA-022, Badajoz a Villalba de los Barros*".

Badajoz, a fecha firma electrónica

Juan Moñino Jiménez

JEFE DE SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

